

监理例会会议纪要

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-HYJY-002

编号: ZHJL-HJ-002

会议主题	监理例会	会议地点	现场办公室
会议主持	庞和平	会议时间	2017 年 12 月 22 日
参会人员	建设单位（山东四通）： 监理单位（常州正衡）： 庞和平 施工单位（中广核联达）： 吴蒙、庄斌		
会议内容： ●施工单位： 1、本周施工进度： 支架安装完成 90%（共 10 个屋面，9 个屋面全部安装完成，1 个屋面正在安装）。 光伏组件安装完成 90%（共 10 个屋面，8 个屋面全部安装完成，1 个屋面正在组件安装，1 个屋面还未开始安装）。 顶管施工除了外线施工，其他施工全部完成。 逆变器、汇流箱 8 个屋面已安装完成（1 个屋面设备吊运完成，1 个屋面还未开始）。 桥架施工已完成 8 个屋面（1 个屋面材料吊运、放置完成，等待固定。1 个屋面还未开始施工） 箱变基础平台 4 个已全部制作完成，4 个箱变已全部到货，吊装完成。 低压电缆全部到货，开始敷设。 开关站基础浇筑完成。 下周预计完成： 支架、组件安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成） 逆变器、汇流箱安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成） 桥架安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）。 电缆敷设施工完成 100%。 开关站施工。			



监理例会会议纪要

需协调解决问题:

●监理单位:

- 1、电缆施工桥架内杂物必须清理干净,保护电缆措施必须到位;
- 2、现场临时用电需规范,现场应配备安全用电警示牌;
- 3、希望现场资料能与工程同步,并具有真实性;
- 4、现场建筑垃圾及时清理干净,保证现场清洁;
- 5、施工单位每天要做安全交底;

●建设单位

签发单位:常州正衡电力工程监理有限公司龙福项目部(章)

签发人: 庞和平

签发日期: 2017 年 12 月 22 日

注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件:会议签到表。



學力與之地理學刊

[illegible]