

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东龙福环能 5.0MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHLJ-LHYJY-005

会议主题	监理例会	会议地点	现场办公室
会议主持	鹿和平	会议时间	2018 年 01 月 12 日
参会人员	建设单位（山东四通）： 监理单位（常州正衡）： 鹿和平 施工单位（中广核联达）： 吴蒙、袁建新		

会议内容：

●施工单位：

1、本周施工进度：

支架安装完成 100%（共 10 个屋面，10 个屋面全部安装完成）。

光伏组件安装完成 100%（共 10 个屋面，10 个屋面全部安装完成）。

顶管施工全部完成。

逆变器、汇流箱 10 个屋面全面安装完成，10 个屋面汇流箱、逆变器接线完成。

桥架施工已完成 10 个屋面。

箱变基础平台 4 个已全部制作完成，4 个箱变已全部到货，吊装完成，箱变内接线完成。

高压电缆敷设全部完成，低压电缆全部敷设完成。

4 平方线 9 个屋面接线完成，1 个屋面开始接线。

接地扁铁焊接完成 9 个屋面，1 个屋面正在焊接。

开关站基础施工完成，一次设备、二次设备预制舱到货，吊装完成，预制舱内接线完成 100%。

配电室内间隔柜接线完成。

2、下周预计完成：

支架、组件安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）。

逆变器、汇流箱安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）。



监理例会会议纪要

桥架安装完成 100% (10 个屋面全部安装完成)。

电缆敷设施工完成 100%。

4 平方线接线、穿管完成 100%。

接地施工完成 100%。

开关站一次设备、二次设备预制舱内接线全部完成。

工程接近尾声，开始消缺。

需协调解决问题：

● 监理单位：

- 1、要求施工方资料与施工进度保持一致；
- 2、天气严寒，施工单位应合理安排上班时间，加强安全交底教育，增强施工人员安全意识；
- 3、接地扁铁搭接面积一定要符合规范要求；
- 4、屋面焊接接地扁铁时注意防火；
- 5、现场建筑垃圾及时清理干净，保证现场清洁；

● 建设单位

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司龙福项目部（章）

签 发 人： 庞和平

签发日期：2018 年 01 月 12 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。



第125号 第126号

