

监理例会会议纪要

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJL-HYJY-004

会议主题	监理例会	会议地点	现场办公室
会议主持	庞和平	会议时间	2018年 01月 05日
参会人员	建设单位（山东四通）： 监理单位（常州正衡）： 庞和平 施工单位（中广核联达）： 陈志刚、庄斌		

会议内容：

● 施工单位：

1、本周施工进度：

支架安装完成 100% (共 10 个屋面，10 个屋面全部安装完成)。

光伏组件安装完成 100% (共 10 个屋面，10 个屋面全部安装完成)。

顶管施工全部完成。

逆变器、汇流箱 9 个屋面已安装完成，1 个屋面正在安装。1 个屋面汇流箱、逆变器接线完成，其余屋面还未开始接线。

桥架施工已完成 8 个屋面，2 个屋面正在安装。

箱变基础平台 4 个已全部制作完成，4 个箱变已全部到货，吊装完成，箱变内接线完成。

高压电缆敷设全部完成，低压电缆正在敷设 (已完成 2 个箱变电缆敷设，2 个箱变电缆正在敷设)，4 平方线 9 个屋面接线完成，1 个屋面还未开始。

接地扁铁焊接完成 9 个屋面，1 个屋面正在焊接。

开关站基础施工完成，一次设备、二次设备预制舱到货，吊装完成，预制舱内接线完成 90%。

配电室内间隔柜接线完成。

2、下周预计完成：

支架、组件安装完成 100% (10 个屋面全部安装完成)。



监理例会会议纪要

逆变器、汇流箱安装完成 100% (10 个屋面全部安装完成)。

桥架安装完成 100% (10 个屋面全部安装完成)。

电缆敷设施工完成 100%。

4 平方线接线、穿管完成 70%。

接地施工完成 100%。

开关站一次设备、二次设备预制舱内接线全部完成。

需协调解决问题:

● 监理单位:

- 1、电缆敷设时对屋面厂区造成的损害要及时修补，保持施工现场的环境卫生；
- 2、要求施工方资料与施工进度保持一致；
- 3、电缆桥架内杂物必须清理干净，保护电缆措施必须到位；
- 4、扁铁焊接时防护措施必须到位；
- 5、现场材料集中放置，要做好材料的保管工作；
- 6、天气严寒，施工单位应合理安排上班时间，加强安全交底教育，增强施工人员安全施工意识；

● 建设单位

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司龙福项目部 (章)

签发人: 庞和平

签发日期: 2018 年 01 月 05 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。



監理例会会议紀要

第四節 理解力，如何達到牠

