

会议纪要

2018 年 01 月 02 日印发

长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

工地会议纪要

长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目工程第 5 次工地会议于 2018 年 01 月 02 日 18:30 于怡家时尚酒店 1 楼会议大厅召开。

会议主持人：仲浩

参会单位人员：

建设单位（长沙光华新能源科技有限公司）：张琪

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：仲浩、王佳君

总包单位（南京南瑞太阳能科技有限公司）：翁猛、徐清泽、张浩

分包单位（四川集昀建设有限公司）：张继忠、汪晓科、冯雷、汪永刚

高波

会议要点：一、现场遗留问题梳理

二、梳理当前施工进度

三、确认全容量并网时间及相关问题整改完成具备验收条件时间

四、要求施工单位尽快完善施工资料

一、遗留问题

- 1、处理好设备基础的外抹面与接地，必要时基础要贴瓷砖。
- 2、回复路面硬化时，路面之前未切割的地方要全部切开；如果厂家需要用沥青，一定要用沥青。路面硬化与厂区绿化的恢复一定要与厂家沟通协调好。
- 3、屋面桥架焊接、接地扁铁焊接的焊接点防腐工作 1 月 3 日必须开始施工。
- 4、设备基础四周围栏材料选定后，报给业主单位，由业主单位决定是否可用（建议使用不锈钢围栏）。
- 5、一定做好所有高压电缆和设备的挂牌、标牌与电缆套管的工作，处理好逆变

器通讯线的信号干扰问题，尽快处理好二次设备仓内的并柜。

6、尽快做好屋面设备的遮阳罩，做好下水井的井盖。

7、尽快对厂区被破坏的厂房屋面进行恢复。

8、扎带必须全部换成扎丝，组件 MC4 插头必须绑在组件上，组件必须安装边压。

二、当前施工进度

1、屋面组件安装完成

2、汇流箱、逆变器安装完成

3、完成 2 个逆变器接线

4、桥架安装完成 50%

三、确认 4 个子站全容量并网时间及相关问题整改完成具备验收条件时间

计划亘晟 1 月 5 日全容量发电，1 月 8 日完成相关问题整改具备验收条件。

四、施工资料

要求施工单位在 3 天之内必须完善施工资料并移交监理和建设单位。