

# 会议纪要

2017年12月01日印发

## 长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目 工地会议纪要

长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目工程第 2 次工地会议于 2017 年 12 月 1 日下午召开于众兴新材料项目项目部召开。会议由监理单位仲浩同志主持，长沙光华新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、四川集昀建设有限公司相关管理技术人员参加，会议各单位围绕工程进度、施工安全质量事项、施工工程物料、施工技术等问题进行了商讨，参会各单位会商后形成会议纪要，现将会议内容纪要如下：

主持人：仲浩

参加人员：建设单位：张琪；

监理单位：仲浩、王佳君；

总包单位：翁猛、杜钦庆、龚建洋、徐清泽；

施工单位：张继忠、汪晓科、文文、冯雷

### 一、工程进度

众兴新材料：

(1) 土建进度及安排：今日进行一次舱二次舱砖砌施工，12月7日完成所有浇筑工作；

(2) 踏步梯施工：确认制作 2 个踏步梯；

### 二、施工问题

(1) 现场安全施工：现场施工区域拉设安全警示带，防止非施工人员进入；进出厂配戴出入证，非施工相关人员不能随意进出；施工相关区域在完工后进行清理，不影响厂区卫生；

### 二、工程材料及设备相关



- 1、支架到货：12月1日到货4车；
- 2、组件到货：12月1日到货3车；
- 3、电缆到货：计划12月5日发货；

三、图纸相关：

12月1日晚业主单位把既出图纸发送至各与会人员；

业主将根据施工方提供的以上土建节点计划进行考核，按照合同相关规定任一基础迟滞一天，除以罚款1000元/天/个

常州正衡电力工程监理有限公司

长沙众兴新材料公司4.95MW屋顶分布式光伏电站项目监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建