

会议纪要

2017 年 12 月 01 日印发

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

工地会议纪要

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目工程第 2 次工地会议于 2017 年 12 月 1 日下午召开于富翔物流项目项目部召开。会议由监理单位仲浩同志主持,长沙光华新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、四川集昀建设有限公司相关管理技术人员参加,会议各单位围绕工程进度、施工安全质量事项、施工工程物料、施工技术等问题进行了商讨,参会各单位会商后形成会议纪要,现将会议内容纪要如下:

主持人: 仲浩

参加人员: 建设单位: 张琪;

监理单位: 仲浩、王佳君;

总包单位: 翁猛、杜钦庆、龚建洋、徐清泽;

施工单位: 张继忠、汪晓科、文文、冯雷

一、工程进度:

(1) 设备基础施工完成土方开挖,垫层浇筑,地板钢筋绑扎完成

(2) 电缆沟开始挖掘

二、现场问题

(1) 踏步梯施工: 目前所有子站爬梯施工已经停滞,要求今晚施工单位提供物料准备的图片,准备至少 3 台焊机,分 3 组人进行踏步梯施工;12 月 1 日晚 12 点前报备踏步梯施工计划;

(2) 现场安全施工: 现场施工区域拉设安全警示带,防止非施工人员进入;进出厂配戴出入证,非施工相关人员不能随意进出;施工相关区域在完工后进行清理,不影响厂区卫生;



三、施工计划

(1) 土建进度及安排：12月2日进行接地极施工与砖砌施工，12月5日完成钢筋绑扎支模，12月5日晚12点前完成浇筑；

二、工程材料及设备相关

- 1、支架到货：12月1日到货1车；
- 2、组件到货：12月1日到货1车；
- 3、电缆到货：计划12月5日发货；

三、图纸相关：

12月1日晚业主单位把既出图纸发送至各与会人员；

业主将根据施工方提供的以上土建节点计划进行考核，按照合同相关规定任一基础迟滞一天，除以罚款1000元/天/个

常州正衡电力工程监理有限公司

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建