

会议纪要

2017 年 12 月 14 日印发

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

工地会议纪要

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 工程第 3 次工地会议于 2017 年 12 月 14 日 20:00 于怡家时尚酒店 1 楼会议大厅召开。

会议主持人: 仲浩

参会单位人员:

建设单位 (长沙光华新能源科技有限公司): 张琪

监理单位 (常州正衡电力工程监理有限公司): 仲浩、王佳君

总包单位 (京南瑞太阳能科技有限公司): 翁猛、徐清泽

分包单位 (四川集昀建设有限公司): 张继忠、汪晓科、文文、冯雷

会议要点: 一、监理部对现场施工安全、质量、施工资料问题进行总结
二、施工单位对各项目进行进度汇报及汇报施工安排
三、确认截止 2017 年 12 月 16 晚施工结束各屋顶安装进度。

监理单位:

1、安全问题

(1) 上下爬梯有扎堆现象。要求垂直爬梯只能同时 1 人上下, 踏步梯最多 2 人同时上下, 严禁扎堆上下爬梯, 上下爬梯禁止携带施工材料。

(2) 施工现场安全围网、安全警示带及醒目的施工标识基本没有。要屋面要设置安全围网, 所有施工区域必须拉安全警示带、必须有醒目的施工标识;

(3) 屋顶施工人员有扎堆、奔跑现象。

(4) 支架组件吊放到屋面要及时分散, 吊装前先对吊带进行检查, 吊装材料时人员禁止靠近下方。



(5) 所有进入施工区域人员必须佩带安全帽，电焊施工人员必须佩带防护用具，踏步梯高空焊接人员必须佩系安全绳。

(6) 要求对每天发现未带安全帽、厂区内抽烟人员进行统计，一次一人50元，当天统计。

2、质量问题：

(1) 各项目设备基础完成后有较多问题需要尽快整改。

(2) 夹具、支架安装有较多螺丝松动处、漏放螺丝处、倾斜处较多。

(3) 电缆深度不够，未达到图纸设计要求，过路电缆沟深度未达到要求，所有隐蔽工程必须报监理部验收后才能回填。

(4) 施工现场管理人员较少，要求必须有专业技术人员进行指导施工。

(5) 施工结束后要对踩变形的彩钢瓦进行恢复。

(6) 施工结束后要对现场施工垃圾进行清理。

3、施工资料问题：

(1) 开工资料不全、内容有错误、无编号等问题

(2) 施工的过程资料没有与施工进度同步。

施工单位：

富翔施工进度

(1) 设备基础浇筑完成

(2) 破路问题（施工前解决）

(3) 夹具、支架到场未进行安装。

各方确认截止 2017 年 12 月 16 日（周六）晚施工结束后各屋顶安装进度

1、富翔

夹具安装完成、支架分散到屋面

常州正衡电力工程监理有限公司

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建