

会议纪要

2017年12月22日印发

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

工地会议纪要

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目工程第 4 次工地会议于 2017 年 12 月 22 日 19:00 于怡家时尚酒店 1 楼会议大厅召开。

会议主持人: 仲浩

参会单位人员:

建设单位(长沙光华新能源科技有限公司): 张琪

监理单位(常州正衡电力工程监理有限公司): 仲浩、王佳君

总包单位(京南瑞太阳能科技有限公司): 翁猛、徐清泽、龚建洋

分包单位(四川集昀建设有限公司): 张继忠、汪晓科、冯雷、王铭钊

高波

会议要点: 一、通知各单位并网时间, 进行抢并网冲刺动员

二、物料情况核实

三、对现场施工进度设定并网前施工进度目标

四、要求施工单位尽快完善施工资料

一、并网冲刺动员

根据国家发展改革委通知, 发改价格规[2017]2196号“国家发改委关于 2018 年光伏发电项目价格政策的通知”, 2018 年 1 月 1 日起, 分布式光伏发电项目电价下调。现要求施工单位保证在 12 月 24 日, 完成所有施工, 相关资料齐全, 相关手续工作全部结束。

向施工人员传达并网时间, 让施工人员形成抢工期的意识, 必要时加班抢工(包括夜间施工)。

加强施工管理, 保证施工质量, 不要让工人想怎么干就怎么干, 避免出现无意义



的返工。

二、物料情况核实

- 1、现场目前所需支架已到齐，逆变器，汇流箱已到齐。
- 2、组件已全部到场，满足目前施工要求。
- 3、箱变已经发货，一、二次仓 12 月 21 日早发货，最迟 12 月 23 日晚到场

三、设定并网前施工进度目标

- 1、抢通道，保证每个变压器带电，每个逆变器上 5 个汇流箱。
- 2、在 12 月 23 日之前安排二次接线人员进场，图纸及清册在这之前会出具出来。
- 3、已做好的屋面，尽快进行防雷接地施工，外围需要继续沟通。
- 4、尽快做好箱变之间光纤。
- 5、准备 4 个 3*150 的高压电缆头，3*150 电缆 30 米、光伏电缆号码管，做好电缆挂牌，设备挂牌，准备调试用的 UPS。
- 6、箱变电缆直接散放在外面，需抓紧将电缆放进设备，电缆用抱箍安装到位。

四、施工资料

尽快对施工资料进行完善，确保施工资料与施工同步

常州正衡电力工程监理有限公司

湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部

