

会议纪要

2017年12月01日印发

长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 工地会议纪要

长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目工程第2次工地会议于 2017 年 12 月 01 日下午召开于康乐包装项目项目部召开。会议由监理单位仲浩同志主持, 长沙光华新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、四川集昀建设有限公司相关管理技术人员参加, 会议各单位围绕工程进度、施工安全质量事项、施工工程物料、施工技术等问题进行了商讨, 参会各单位会商后形成会议纪要, 现将会议内容纪要如下:

主持人: 仲浩

参加人员: 建设单位: 张琪;

监理单位: 仲浩、王佳君;

总包单位: 翁猛、杜钦庆、龚建洋、徐清泽;

施工单位: 张继忠、汪晓科、文文、冯雷

一、工程进度

康乐包装:

(1) 土建进度及安排: 12月2日进行垫层浇筑, 3日绑扎钢筋及支模, 4日至5日完成底板浇筑, 6日完成砖砌, 12月7日基础浇筑全部完成;

(2) 踏步梯施工: 确认制作2个踏步梯;

(3) 现场安全施工: 现场施工区域拉设安全警示带, 防止非施工人员进入; 进出厂配戴出入证, 非施工相关人员不能随意进出; 施工相关区域在完工后进行清理, 不影响厂区卫生;

(4) 方案确定: 厂外进料通道施工方案否决, 浇筑可以使用泵车或其他方案, 但是不能影响以上土建既定进度安排;



二、工程材料及设备相关

- 1、支架到货：12月1日到货1车；
- 2、组件到货：12月1日到货1车；
- 3、电缆到货：计划12月5日发货；

三、图纸相关：

12月1日晚业主单位把既出图纸发送至各与会人员；

业主将根据施工方提供的以上土建节点计划进行考核，按照合同相关规定任一基础迟滞一天，除以罚款1000元/天/个

常州正衡电力工程监理有限公司

长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建