

## 会议纪要

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：YXYD-ZHJL-HYJY-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.12.19
会议主持人	李万忠		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
本次会议内容： 2017年12月19日，于宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目会议室召开了第二次工程会议。业主方、监理方、总包方就工程项目安全、质量进度提出了建议及要求。 以下为各方代表发言 <b>一. 总包</b> 1. 2017年12月20日配电楼开始墙体砌筑，三日内完成。 2. 目前组件尚未进场，将加快进行支架安装。支架安装完成后，组件仍未进场，将提前进行逆变器支架、汇流箱支架、桥架的安装以及电缆敷设。 3. 请业主帮忙与电缆厂家协商，电缆尽快进场。 4. 请业主帮忙与开关柜厂家协商，开关柜尽快进场。 5. 请业主帮忙与汇流箱厂家协商，尽快提供汇流箱支架图，以便后续工序的开展。 6. 屋面施工过程中严格按照安全要求施工，周围将拉制警戒线。 7. 屋面施工过程中严格按照消防要求配置消防器材。 8. 临时用电方案正在编制，尽快报审。 <b>二. 监理</b> 1. 上下爬梯时要注意安全，严禁戴手套。 2. 屋面施工要配置安全员，安全员要佩戴安全员标识。 3. 加强现场的临时用电管理，临时用电要符合规范要求。 4. 施工单位的单位及人员资质、安全生产许可证要尽快向监理部报审。 5. 支架、组件、逆变器、汇流箱、桥架等材料的合格证明及厂家资质要尽快向监理部报审。 6. 混凝土试块复试报告要尽快向监理部提供。 7. 过程资料要与施工进度同步，及时向监理部报审。 8. 组件、逆变器、汇流箱、开关柜等设备施工前要向监理部进行开箱报审，做好开箱检查记录。 <b>三. 业主</b> 1. 施工过程中要严格注意安全。 2. 电缆、开关柜正在与厂家协商中，尽快进场。			

3. 初设方案技术性批复正在进行中。
4. 住宿要注意用电安全，每月及时缴纳水电费。
5. 施工材料要及时向监理部报审。
6. 隐蔽工程要按照程序及时向监理部报审。
7. 总包单位要与各设备厂家沟通，对运维人员进行培训交底。
8. 出门证由业主方根据货物进出情况适时开具。所有电缆盘具等在施工结束后，由总包方开具证明一起处理。

主送单位	宜兴远电新能源有限公司		
抄送单位	上海艾能电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.20

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

