

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-007

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 刘士俊

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 26 日 19 时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容:			
施工单位: 卜建龙			
1. 本周 2 号厂房完成桥架散料, 2 号厂房完成桥架安装, 2 号厂房完成阴影遮挡部分组件整改。			
2. 本周 1 号厂房完成桥架散料 30%			
3. 本周预制舱内所有设备柜子已就位, 已对 PT、CT 完成校验。			
4. 本周土建完成箱逆变及预制舱基础内外台阶砌筑, 外墙喷漆。			
5. 下周工作计划: 1 号厂房组件安装完成三分之二, 2 号厂房 4 平方电缆敷设完成。			
施工单位: 纪学鹏			
1. 本周光伏车棚基础浇筑完成, 拆模回填完成。			
2. 下周一或下周二车棚钢结构进场安装。			
施工单位: 王耀			
1. 下周外线队伍进场施工。			
2. 下周一剩余电缆进场。			

建设单位：孟祥来

1. 要求车棚钢结构周末进场。
2. 剩余电缆确保按时进场。
3. 相关电气施工人员数量必须增加。
4. 相关并网手续要抓紧办理，并及时告知手续办理进度。

监理单位：娄元帅

1. 现场施工必须严格按施工图纸施工，避免造成返工。
2. 做好现场安全文明施工措施。
3. 确保剩余电缆按时进场，人员就位。
4. 不具备施工条件的天气应禁止施工。
5. 保证安全、质量的前提下，达到建设单位要求的进度。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 01 月 27 日

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目会议签到表

日期: 2018.01.26

[illegible]