

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY—003

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发:

刘士良

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年12月29日 18时
会议主持人	娄元帅		
会议主题: 安全、质量、进度、			
本次会议内容:			
施工单位: 纪学鹏			
1. 本周无施工。			
累计完成电缆沟开挖 100% 支架安装 100%, 箱逆变基础完成 100% 开关站控制室基础完成 100%			
2. 天气许可的情况下, 预计下周组件安装完成 20%			
3. 本周组件进场 50% 汇流箱进场 100% 开关柜进场 3 台			
监理单位: 娄元帅			
1. 今天对支架安装进行整体检查, 发现的问题主要			
(1) 支架螺丝紧固不到位, 有遗漏未紧固的。			
(2) 支架整体不顺直			
(3) 现场垃圾较多			
针对以上问题, 整改完成后再进行组件安装。若在组件安装过程中, 发现支架问题仍未整改的, 将严厉处罚。			
2. 组件安装前, 应对现场施工人员进行安全教育, 技术交底。			
3. 组件吊装应设置吊装区域, 并设置相关标识。			

4. 吊装过程应有专业吊装指挥员进行。
5. 组件吊装到屋面之后，应及时散料，禁止长时间放置。
6. 组件散料之后，对于组件边角的保护纸壳应集中堆放，不可随意丢弃，污染环境。
7. 近期天气寒冷，施工人员应注意防寒保暖，屋顶有霜冻的时候，等霜冻部分消散之后再进行施工。
8. 屋顶禁止抽烟，严禁踩踏采光带，施工人员必须戴安全帽。
9. 廉政告知，我监理项目部协同业主项目部与施工项目部签署廉政告知书，公正，实事求是的进行监督管理现场，不损害业主的利益，同时又能使承包人利益不受到侵害，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，做到公正合法，接受监督。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017 年 12 月 30 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目会议签到表

日期: 2017.12.29

[illegible]