

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY—009

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 刘士发

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 03 月 09 日 14 时
会议主持人	娄元帅		
会议主题：安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容：			
施工单位： 卜建龙			
1. 就建设单位针对进度的要求进行回复：			
3 月 11 日完成所有 4 平方电缆敷设			
3 月 11 日完成路面下顶管工作			
3 月 12 日完成所有桥架的安装			
3 月 10 日开始进行交流电缆敷设			
施工单位：纪学鹏			
1. 光伏车棚因备案问题，需等待东宏完成。			
2. 施工资料基本完成，后期资料还未完成。			
施工单位：张平辉			
1. 外线施工还正在协商，未明确施工单位。			
2. 二次电缆还需 15 天才能到货，现在正在协调提前到货。			

建设单位：孟祥来

1. 近期工作量要列出来，做好倒排计划，落实到位，保证月底并网。
2. 施工资料抓紧在 25 号前完成。
3. 二次电缆必须提前到货，确保不影响月底并网。
4. 尽快办理相关并网手续，确保不影响月底并网。

监理单位：娄元帅

1. 新进场施工人员必须进行安全教育。
2. 部分桥架连接处螺丝生锈，必须及时处理。
3. 交流电缆敷设前必须进行安全技术交底。
4. 严格按照倒排计划实施，确保月底并网。

监理单位：戚平

1. 安全第一，质量为本。必须严格保证现场施工安全无隐患，强化现场人员的安全意识。
2. 增加施工人员数量，务必按建设单位要求于月底并网。
3. 加强成品、半成品保护，避免造成损伤。

本周我方监理工作人员满足工作需要。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 03 月 09 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目 会议签到表

日期: 2018.03.09

[illegible]