

会 议 纪 要

编号： ZHJL—HYJY —002

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发：刘士发

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 22 日 18 时
会议主持人	娄元帅		
会议主题：安全、质量、进度、资料			
本次会议内容： 施工单位 纪学鹏：1. 本周施工完成电缆沟开挖 30%支架安装 40% 累计完成电缆沟开挖 100%支架安装 100%，箱逆变基础完成 100%开关站控制室基础完成 100% 2. 因组件未及时到场，已经暂停施工 3 天。 3. 希望组件能尽快到场。 监理单位 娄元帅：1. 做好现场暂停施工期间的管理工作。 2. 立即向我监理项目部报审前期资料。 3. 进一步沟通组件发货时间。			
主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司		
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文时间	2017 年 12 月 23 日		

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶光伏电站项目

会议签到表

日期:

[illegible]