

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY—005

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 11 日 14 时
------	--------	------	-----------------------

会议主持人 姜元帅

会议主题: 安全文明施工、质量、进度、

本次会议内容:

施工单位: 纪学鹏 卜建龙

1. 本周 2 号厂房完成组件安装 99%, 1 号厂房完成组件布料 50%。累计完成 1#2#3#箱逆变基础、预制舱基础、3#箱变到预制舱电缆沟、支架安装完成 100%、2 号厂房组件安装 99%。
2. 预计采购的电缆及桥架 1 月 15 日左右进场。
3. 材料进场情况, 组件进场 3.458705MW, 汇流箱 43 台, 集中逆变器 3 台, 箱变 3 台, 预制舱 1 个。

建设单位: 孟祥来

1. 要保证组件安装的顺直度。
2. 对于今天发现的厂房屋顶气楼北侧组件受遮挡情况, 务必要求设计院明天 (11 月 12 日) 给出解决方案, 并按现场实际情况给出总共所需要的组件总数, 方便安排下一步组件发货计划。
3. 对于现场使用的非厂家直接发货的组件, 原有划痕等问题与现场施工方无关。
4. 现场进场的未通过建设方与监理方审查的材料, 禁止使用。
5. 要求施工单位采购的电缆桥架必须在 7 天内进场,

- 在月底要具备并网条件。
- 6. 施工单位应立即报审前期资料并按进度同步进行过程性资料。
- 7. 做好施工人员的防寒保暖工作，最好在工作间隙给予热饮补充体力。
- 8. 建议增加混凝土强度或覆盖增温，以保证光伏车棚混凝土基础强度能达到要求。
- 9. 尽快订购光伏车棚所需要的钢结构。

施工单位 矫健

1. 汇流箱支架配套的夹具要尽快进场。
2. 电缆、桥架到场后，会增加相应的施工人员。
3. 临近春节，希望电缆、桥架及配套材料尽快到场，进场太迟的话，不便于组织人员施工。

监理单位 娄元帅

1. 做好屋顶防滑安全措施。
2. 加强施工人员管理，加强质量管理。
3. 施工单位要积极督促电缆、桥架进场，相关人员到位，保证完成建设单位要求的 1 月底具备并网条件。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 01 月 12 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶光伏电站项目 会议签到表

日期: 2018.01.11

[illegible]