

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY—008

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发人: 刘士俊



会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 02 月 02 日 14 时
会议主持人	姜元帅		
会议主题：安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容：			
施工单位：卜建龙			
1. 本周已完成 2 号厂房屋顶接地扁铁焊接、桥架安装、4 平方电缆敷设。 2. 本周 1 号厂房屋顶桥架安装完成 60%，组件安装完成 80%。 3. 计划下周 1 号厂房完成到场组件安装、桥架安装、接地扁铁焊接。 4. 计划下周 1 号厂房进行 4 平方电缆敷设、相关 4 平方电缆 MC4 插头制作。			
施工单位：纪学鹏			
1. 本周光伏车棚钢结构立柱完成。 2. 计划下周完成钢结构檩条安装、组件安装、4 平方电缆敷设、逆变器安装。			
施工单位：张平辉			
1. 爬墙桥架需要与厂房连接，需要建设单位与东宏管业协调。 2. 因需要过路顶管，涉及配电室部分需要建设单位与东宏管业协调。 3. 3 月底需要停电调试，需要建设单位协调东宏管业在 2 月 15 号前向供电局提交停电申请。			

建设单位：孟祥来

1. 项目均是以 EPC 性质发包出去，所有对外关系协调工作均为 EPC 单位分内对外协调处理，关于协调停电申请及桥架与厂房连接等事宜加速与对应方沟通落实解决，建设单位可提供力所能及的支持，一切工作以 EPC 为主。
2. 按照既定计划梳理当前工作进展，对所用人员及需要到场物资进行综合分析调配，按照既定计划下周内完成所有工作，对甲供组件引起的延期按合同条款处理，对 EPC 单位自身因素引起的延期，自行将工期抢回，对因延期导致的后果承担相应责任。

监理单位： 娄元帅

1. 要求做好节前施工及节后复工计划。
2. 加强安全文明施工意识，维护建设单位形象。
3. 厂区道路上的材料及包装应及时分类摆放，垃圾及时清理，保持厂区道路干净整洁。
4. 节前按建设单位要求完成需要完成的进度。
5. 接地扁铁焊接作业要注意保护厂房屋顶不受损坏。
6. 要求施工单位加强节前安全检查，排查安全隐患，平安欢度春节。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 02 月 03 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目会议签到表

日期: 2018.02.02.

[illegible]