

会议纪要

编号: ZHJL-HYJL-006

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发人: [Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 19 日 19 时
会议主持人	姜元帅		

会议主题: 安全文明施工、质量、进度、材料进场时间

本次会议内容:

施工单位: 纪学鹏

1. 光伏车棚施工本周完成基础定位放线、开挖。

下周完成基础钢筋笼绑扎, 基础浇筑, 钢结构制作安装。

施工单位: 卜建龙

1. 本周完成汇流箱安装 28 台, 剩余 15 台汇流箱未安装。

2. 今场组件已全部安装完成, 组件仍缺约 2016 块。

3. 本周电缆桥架散料 50×50 桥架 2000 米, 100×100 桥架 660。

4. 箱变逆变预制舱已全部就位。

5. 下周进行阴影遮挡区域的组件位置调整、桥架安装、电缆敷设、预制舱设备柜的安装。

施工单位: 张平辉

1. 电缆及剩余的桥架下周二 (1 月 23 日) 进场。

2. 电缆及剩余的桥架进场后, 会增加相关的施工人员。

建设单位：孟祥来

1. 光伏车棚要按照既定的进度进行，偏离预定的进度节点的要及时纠偏。
2. 东方新材料项目剩余的组件下周二前后进场。
3. 东方新材料项目要求月底具备并网条件。

监理单位：娄元帅

1. 临近春节，做好相关安全检查工作，排除现场安全隐患，保证工人平安回家过年。
2. 彩钢瓦屋面早晨霜冻较严重，合理安排屋面施工时间。
3. 下周二电缆及剩余的组件、桥架进场后，必须增加相应的施工人员数量，保证质量的前提下保证月底具备并网条件。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 01 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

