

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-011

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 刘士俊

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 03 月 24 日 19 时
会议主持人	娄元帅		

会议主题: 安全文明施工、质量、进度、

本次会议内容:

施工单位: 纪学鹏

1. 光伏车棚已完成备案, 下一步按供电局流程进行。
2. 施工资料基本完成, 后期资料还未完成。
3. 东方新材料项目目前还剩余的主要工作: 二次线与预制舱到东宏配电室电缆的进场与连接、对东宏配电室的改造。

施工单位: 张平辉

1. 东宏配电室内我们项目的并网柜位置还需与东宏协商落实, 协商好位置后可着手进行对东宏配电室的改造。

建设单位: 孟祥来

1. 光伏车棚一周内必须并网。
2. 东方新材料项目 3 月 30 日必须实现并网, 如果实现不了并网, 按合同相关条款执行处罚。
3. 因施工为 EPC 总包, 所有的协调均应为总包单位实施, 建设单位可提供辅助协调。
4. 涉及到的工程进度款的支付, 因厂房加固还未进行, 所以厂房加固对应的进度款不能支付。
5. 工程资料必须随工程同步进行。

监理单位：娄元帅

1. 对于建设单位质量部3月21日检查发现并下发的整改通知单的要求，务必按要求进行整改。
2. 规划好并网前各项工作的实施计划并协调好参与调试的设备厂家，务必保证按建设单位的要求并网。
3. 务必按照要求和规范对配电室改造，做好相关的安全措施。做好设备调试及并网期间的安全防范，确保按期安全并网。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018年03月25日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目 会议签到表

日期: 2018.3.24

[illegible]