

会议纪要

编号： ZHJL—HYJY—012

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发：刘士发

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 04 月 03 日 20 时
会议主持人	姜元帅		
会议主题：安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容：			
施工单位： 张平辉			
1. 接地刀闸、PCS9611D 保护装置均已发货，由于远动试验等试验未在 4 月 1 号全部完成，近期还需协调停电一次完成相关试验。 2. 明天去济宁供电局领取通讯自动化设备。 3. 厂房加固、运维通道与清洗系统、视频监控等清明节后进场施工。 4. 光伏车棚争取清明节后第一天安装完成电表。			
监理单位：姜元帅			
1. 要求你方按照建设单位 DFXCL-LXD-2018003 的要求进行完成相关工作。 2. 在调试及试验期间，严格按照操作规范和要求进行，保证安全无隐患。 3. 隐蔽工程必须经报验合格后才能进行隐蔽。 4. 需要试验后使用的设备或材料，必须有试验报告。 5. 做好后续工作的安排，保证并网后一个月完成竣工验收。 6. 工程资料必须同步完成。			

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 04 月 04 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

日期: 2018.4.4

日期: 2018.4.4

[illegible]