

会议纪要

编号： ZHJL—HYJY —015

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发：刘俊

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 04 日 21 时
会议主持人	娄元帅		
会议主题：安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容： 施工单位： 余建辉 1. 并网目前仍需要做的：输入保护定值-调通讯-联调试验-试验报告-提交并网资料-曲阜电力验收-济宁电力验收 2. 资产划分协议还需曲阜乐享光伏能源有限公司尽快办理。 施工单位： 纪学鹏 1. 逆变器资料已沟通厂家，已用快递寄出。 2. 报电网公司资料中运维人员资格的问题。 建设单位： 孟祥来 1. 车棚的资料应尽快移交东宏，并做好移交清单交东宏签字确认。 2. 资产划分协议的签订不会影响到并网。 3. 电网公司已确认相关运维人员与东宏一期项目一致，可以使用。 4. 现场安装的监控摄像布置存在死角，必须调整。 监理单位： 娄元帅 1. 由于厂房加固方案在未通过审查（报审的方案内出现 XXX 项目字样且方案实质内容与本项目实际不符）前提下同时经我方监理多次督促仍未报审相关结构加固材料便擅自施工的原因，现要求对加固工程暂停施工，并按建设单位的要求做好其他相关并网的工作。			
主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司		
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文时间	2018 年 05 月 05 日		

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目会议签到表

日期: 2018.05.04

[illegible]