

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY —014

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 刘世华

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 04 月 23 日 20 时
会议主持人	姜元帅		

会议主题: 安全文明施工、质量、进度、

本次会议内容:

施工单位: 张平辉

1. 光伏车棚明天中午进行并网, 已经与东宏沟通好进行办公楼停电操作。
2. 东方新材料项目剩余光差及并网柜顶护罩安装, 需要协调新材料厂区停电 6 小时, 考虑到还需要水清洗系统的接入供水管网, 目前正在积极协调东方新材料厂区同时停水停电 6 小时。
3. 厂房加固的材料已进场, 正在准备制作施工操作平台。
4. 视频监控已安装完成, 明天开始调试。
5. 曲阜调度提出资产划分责任明细, 预计拟定合同与乐享、东宏签订协议。
6. 供电公司方面: 购售电合同必须在并网后才能签订
调度协议因涉及到供电局相关人事变动, 还尚未签订。

施工单位: 肖峰剑

1. 目前来看, 主要的影响因素就是协调东方新材料停水停电。
2. 东方新材料厂区用水全部是消防管道, 水清洗系统已技术交底完成。

建设单位：孟样来

1. 车棚明天并网必须通知东宏动力部相关值班人员到场。
2. 把所有的资料进行梳理，同步进行资料的完善。
3. 有需要运维单位提供相关资料的，及时去沟通获取。
4. 切合实际的做出到竣工验收的倒排计划。
5. 4月28日下班前，必须实现东方新材料和东宏车棚的并网。

建设单位：谷大松

1. 保证安全的前提下，加强质量管理。
2. 能提前开展的工作，务必提前进行。

监理单位：娄元帅

1. 厂房加固工程属于危险性较大的工程，必须进行报审相关的专项方案，对进行加工的施工平台必须进行相关的荷载计算附于专项方案内。
2. 带电操作严禁违章操作，至少两人在场。
3. 现场需要整改的项目尽快完成。
4. 非建设单位白名单内的材料，务必尽快补齐相关申请手续。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018年04月24日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目会议签到表

日期: 2018.04.23

[illegible]