


会议纪要

编号： ZHJL—HYJY —010

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年03月17日19时
会议主持人	娄元帅		
会议主题：安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容：			
施工单位： 卜建龙			
1. 就建设单位针对进度的要求进行回复： 3月20日完成所有电缆的敷设及电缆终端的制作，具备并网条件。			
施工单位： 纪学鹏			
1. 光伏车棚因备案问题，仍需等待东宏完成。 2. 光伏车棚交流电缆敷设及制作相关配电设施在下周完成。			
施工单位： 张平辉			
1. 二次电缆进场时间仍在沟通协调中。 2. 厂区停电对配电室改造的时间直接影响并网时间，如果停电改造时间不能提前到3月份，将无法保证3月底并网。			
建设单位： 孟祥来			
1. 以EPC单位协调东宏业主为主，下周内完成车棚并网前所有工作，必须月底前完成东方新材料项目并网工作。 2. 关于停电改造接入并网柜的日期，投资方提供必要的辅助协调支持，电力公司方面完全由九朗协调，按照20号左右停电推进。 3. 现场工作必须按照上述节点提前完成。			

监理单位：娄元帅

1. 新进场施工人员必须进行安全教育。
2. 电缆桥架有转弯处，必须在转弯处对电缆进行保护，保证电缆不受损伤。
3. 做好现场成品与半成品保护。
4. 隐蔽工程必须经验收合格后，才能进行隐蔽施工。
5. 电缆沟深度及宽度应符合设计和规范要求，电缆沟由于其他原因未能达到设计深度的，不足深度部分上方必须设置电缆标识桩。
6. 电缆沟回填及电缆过路穿管应符合设计要求、合同约定及规范标准。
7. 严格按照建设单位的要求，确保月底并网。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018年03月18日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

