

会议纪要

编号: ZHJL—HYJY—004

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 刘士发

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 03 日 8 时
会议主持人	姜元帅		
会议主题: 安全文明施工、质量、进度、			
本次会议内容:			
施工单位: 张平辉 卜建龙			
1. 本周 2 号厂房屋顶完成组件散料, 2 号厂房屋顶完成组件安装 25% , 累计完成 1#2#3#箱逆变基础及预制舱基础, 3#箱逆变预制舱电缆沟完成, 1 号 2 号厂房屋顶支架安装完成。			
2. 材料进场情况: 组件进场约 3.1MW 汇流箱进场 43 台逆变器进场 4 台, 预计 1 月 10 号电缆及电缆桥架进场。			
建设单位: 孟祥来			
1. 各方应积极协调沟通便于施工进行。			
2. 托盘与纸壳分类摆放整齐, 施工产生的垃圾及时处理, 做到“人走场净”。			
3. 做好成品保护, 组件人为损坏的按公司规定处罚。			
4. 组件吊装运输与安装过程中, 应避免造成组件损伤, 已造成组件损伤的, 按损伤情况处罚。			
5. 安装过程中, 严禁按压踩踏组件, 组件吊装运输中, 应避免造成划痕。			
6. 施工单位应加强管理, 质量与进度都要保证, 要求在本月底并网。			
7. 不具备施工条件的天气应暂停施工。			

施工单位:矫健 劳现志 胡连军

1. 愿意积极按整改要求进行整改,接受建设单位给予的处罚。
2. 保证以后不发生违规操作,加强管理。

监理单位: 娄元帅

1. 要求施工单位加强施工人员管理工作,利用班前会对施工人员进行安全文明施工教育。
2. 要求施工单位积极响应建设单位对质量、安全文明施工、进度的要求,保质保量按期并网。

主送单位	曲阜乐享光伏能源有限公司
抄送单位	山东九朗电力工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 01 月 03 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

