

山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

# 会议纪要

(第五期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 第五次监理会议纪要

工程名称:山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-HY-005

|              |                |                |       |
|--------------|----------------|----------------|-------|
| 例会时间         | 2018 年 1 月 5 日 | 例会地点           | 现场会议室 |
| 参加人员 (签到表附后) | 建设单位:          | 浙江正泰新能源开发有限公司  |       |
|              | 监理单位:          | 常州正衡电力工程监理有限公司 |       |
|              | 总包单位:          | 镇江新华电有限责任公司    |       |
| 主持人          | 刘瑞杰            | 记录整理           | 刘瑞杰   |

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位对现场进度说明:

- 1、现场支架安装完成 100%。
- 2、组件安装完成 80%，预计 6 号全部完成。
- 3、交流电缆 6 号全部敷设完成。
- 4、逆变器汇流箱 7 号全部安装接线完成。
- 5、防雷接地安装完成 50%，至 8 号全部安装完成。
- 6、桥架 6 号全部安装完成。

二、本周现场存在以下施工安全问题:

- 1、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业，要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。

三、本周现场存在以下施工质量问题:

- 1、光伏线缆 MC4 接头未直接闭合。
- 2、交流电缆穿墙套管未做。
- 3、部分电缆接头未使用热缩管保护。

针对以上质量问题，本次例会明确提出，要求施工单位务必加强现场管理，保证工程质量优良，为后续项目整体验收争取有利时间。

三、监理项目部对施工单位提出以下要求:

- 1、施工前期未送检材料要求你单位在 10 号前完成送检。
- 2、工程竣工资料要求你单位及时完善上报至监理项目部审核。
- 3、6 号对本项目进行现场初验。

四、建设单位对施工单位提出以下要求：

1、1月10号前要求施工单位全部完成施工作业及消缺整改项，若你单位未如期完成，则延期1天罚款10000元。

2、施工屋面要求设立检修通道和检修爬梯。

对于以上要求，施工单位已明确表态执行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年1月5日



