

山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

会议纪要

（第六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第六次监理会议纪要

工程名称:山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-HY-006

例会时间	2018 年 1 月 11 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	浙江正泰新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	镇江新华电有限责任公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位对现场进度说明:

1、现场电气设备全部完成施工并网发电在 14 日前完成。

通讯线缆 17 日前全部完成施工。

2、逆变器下端金属罩子材料正在准备中, 预计 3 天到场,

检修通道、检修爬梯材料正在准备中。

电缆标示牌 15 日前完成施工。

3、本工程至 20 前全部完工, 达到移交条件。

二、本周现场存在以下施工安全问题:

1、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业, 要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。

二、本周现场存在以下施工质量问题:

1、部分组件排列歪曲不整齐。

2、部分组件中压块未压到位。

3、部分电缆接头未使用热缩套管进行防护。

针对以上质量问题, 本次例会明确提出, 要求施工单位务必尽快整改, 为项目整体验收争取有利时间。

上期监理会议明确提出本项目全部完成施工为 10 日前, 因现场施工原因致工期延续造成一切不良后果由施工单位自行负责。

常州正衡电力工程监理有限公司

2018 年 1 月 11 日

会议签到表

会议名称		第6次监理会议	
会议时间		2018年 1 月 11 日 16:00 时	
会议地点		现场会议室	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘瑞杰	常州正衡	1833471260
2	张俊	新华电	15189133459
3	何其华	新华电	13337756818
4	周晨	新华电	1575276907
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			