

监理例会会议纪要

工程名称：山东莱德 3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-001

会议主题	第一次工程监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 刘朋	会议时间	2017 年 12 月 10 日

参会人员
建设单位（浙江正泰）： 许亨
监理单位（常州正衡）： 刘朋
施工单位（山东金科）： 杨昌亮

会议内容：

●建设单位

- 1、箱变、汇流箱、电缆等设备，要派专人到厂家催货。
- 2、施工现场的托盘、塑料条、纸屑等垃圾要派专人清理。
- 3、屋顶上的龙骨科切割要在地面上施工。
- 4、上料平台的脚手架要加强防护措施。
- 5、现场施工人员要求施工单位购买人身意外伤害保险，设备要购买财产险。
- 6、按照施工计划，工程进度严重滞后，施工单位要加快施工进度。

●施工单位：

- 1、上周组件安装 2000 块，支架全部完成。上料脚手架平台完成。箱变基础完成。
- 2、下周计划升压箱变逆变一体机、开关箱、一次开关柜及二次设备预制舱到货。

●监理单位：

- 1、确定各方单位项目管理负责人，便于以后施工过程更好的沟通。
- 2、严格按照技术交底施工确保施工安全。
- 3、施工过程中各质量问题严格按照图纸施工，箱变柱子钢筋锚固长度不够，圈梁箍筋间距过大，柱子、圈梁箍筋没有加密区。
- 4、屋顶天窗存在严重隐患，要采取有效的防护措施。



监 理 例 会 会 议 纪 要

- 5、设备进场要抓紧时间，要增加施工人员保证工程进度。
- 6、施工人员着装统一，佩带安全帽，禁止吸烟。
- 7、施工单位应提供相关开工报审资料（施工组织设计、强制性条文计划、施工进度表、各项应急预案、质量通病防治措施、人员管理措施、项目质量验收划分表）。
- 8、施工单位应做好安全文明施工及三级安全教育。
- 9、施工单位上班前各班组开简会，对施工内容及人员数量上报项目部。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司莱德项目部（章）

签 发 人：刘朋

签发日期：2017 年 12 月 10 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

