

## 会议纪要

编号：ZHJL-YHGS-001

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发：苟守明

|  |            |      |             |
|--|------------|------|-------------|
| 会议地点   | 东台服务区二楼会议室 | 会议时间 | 2017年12月11日 |
| 会议主持人  | 季汉珊        |      |             |
| 会议主题：首次工地例会  |            |      |             |
| 上次会议问题落实情况：  |            |      |             |
| 无  |            |      |             |
| 本次会议内容：  |            |      |             |
| 1、由业主单位、监理单位、总包单位分别介绍各自的现场组织机构及分工；南沈灶-白蒲段项目：业主负责人季汉珊负责，监理方郭俊兴，总包单位为江苏省电力设计院；蔡桥-兴桥段：业主负责人赵云，监理方负责人黄崇洋，总包单位为羲和太阳能有限公司。项目总负责为业主经理季汉珊。 |            |      |             |
| 2、业主经理季汉珊下达总监授权书，明确监理方职责。  |            |      |             |
| 两家总包单位江苏电力设计院和羲和太阳能分别对施工准备情况、施工计划和现场遇到的情况做了汇报。   |            |      |             |
| 3、建设单位季汉珊经理及监理方郭俊兴分别对总包单位的施工准备情况及施工计划等作出评定。要求总包方加快进度，开工资料及时报审后早日开工。初步定于12.15日开工。   |            |      |             |
| 4、监理方郭俊兴对监理规划及监理的日常工作流程汇报。   |            |      |             |
| 会议主要内容为：   |            |      |             |
| 一、希望施工单位根据并网节点（1.30）合理安排施工计划，要求各施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，制定人员进场计划。各单位工程出具相应的专项方案。进度计划尽量预留提前量，确保顺利并网。                            |            |      |             |
| 二、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报检，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下步工序。施工赶进度的同时确保施工质量。   |            |      |             |
| 三、所有进场材料必须三方参加开箱报验，材料进场前应报审相应的单位资质及产品合格证。需送检项目需及时送检。验收合格方可进场使用。  |            |      |             |
| 四、确认资料格式为国网标准化手册2014版本，各方资料模板应采用同一版本。  |            |      |             |
| 五、各设计单位及时出具施工蓝图，对现场与施工图纸不符的及时联系设计院进行变  |            |      |             |

更，变更应及时出具变更通知单。

六、跟业主方确认项目名称及资料事宜。由于备案为两个，业主方要求刻一个监理章可能会影响到后期质监站验收，与业主方沟通后决定再议。

七、业主方提供组件进场时间。由于组件到货时间较晚，未避免影响并网节点，前期相应的工作一定要提前做完。

八、站内绿化施工和光伏施工应相互协调，同步推进。

十、工地监理例会每周召开一次，会议时间定于每周一下午，由于距离较远，两个标段监理例会分开召开。地点在工程现场办公室，相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。对工作进度及发现的问题进行及时调整。

建设单位：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司

施工单位：羲和太阳能电力有限公司

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

|      |                            |      |             |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 主送单位 | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部     |      |             |
| 抄送单位 | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部     |      |             |
| 发文单位 | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电<br>项目监理项目部 | 发文时间 | 2017年12月11日 |