

JXM8: 会议纪要

第 十二 次 会 议 纪 要

(白蒲.南沈灶标段)

编号: ZHJL-YHGS-012

签发: 郭俊兴

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

会议地点	中压公司施工项目 部	会议时间	
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 施工管理、现场问题协调、施工安全.施工质量.施工进度。			
郭俊兴: 请施工单位汇报一下现场的进度情况。 施工单位: 1 南沈灶消缺 (1) SVG 基础爬梯.所有基础抹灰还没有完成。 (2) 所有组件接地没有完成。 2 白蒲现场: 组件还有 110 组没有安装; 支架还有 90 组没有安 装。 王立山 白蒲深塘部位一定要抓紧安装, 避免下雨进不去人。 郭俊兴: 一: 现场存在的问题: 1 安全方面: 所有现场管理人员必须高度重视安全管理, 尤其是 高空作业和现场临电方面。严禁作业人员私自乱接线。一定要规范配置, 保护到位。 2 施工质量方面: (1) 1 区组件板面平整度太差。 (2) 有少部分桥架固定压块没有安装。 (3) 与 2 号箱逆变对应的桥架桩标高与图纸 不符。 (3) 白蒲设备基础前期提出的问题没有整改。 3: 施工进度方面: 1 施工进度以严重滞后进度计划。 2 现场作业人员严重不足。 二: 要求加强现场管理: 1: 加强现场的安全检查, 临电必须做到规范布置, 做好三级 配电二级保护。 2 尽快完成南沈灶的消缺任务。			

3 尽快安排人员完成白蒲现场的消缺整改。

4 白蒲现场立即增加作业人员。

季 总： 1 桥架桩标高不符的要立即整改。


2 不符合设计要求的部位必须返工，按设计要求完成整改。

3 白蒲光伏区东边路下排水涵管一定要接通，费用报签证。

4 白蒲中间的路. 预制仓门口. 需要整平。

5 要尽快完成白蒲箱逆变平台的排水工作。

6 要尽快完善质检资料的准备。

主报单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目部		
抄送单位	中国能源集团江苏电力设计院有限公司白蒲.南沈灶施工总包项目部 中亚建设工程有限公司白蒲.南沈灶施工项目部		
发文单位		发文时间	2018 年 03 月 13 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。