

JXM8: 会议纪要

第七次会议纪要

(白蒲:南沈灶标段)

编号:ZHJL-YHGS-007

签发:郭俊兴

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

会议地点	南沈灶总包项目部	会议时间	2017.01.22
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 施工安全.施工质量.施工进度。			
郭俊兴: 请施工单位对上周施工情况做一下汇报, 和对下周做工作安排。 施工单位: 南沈灶 1-3 区 4 m² 电缆完成, 1-3 区桥架完成。电缆沟开挖 30%, 组件安装完成 120 组, 支架剩余 15 组没有完成, 汇流箱安装。光伏区接地完成。 现场需要协调的问题: 1 请业主方确南沈灶 T 接点。2 SVG 旁的树需要协调移走。3 设备到场需要检测, 接线不正确。 总包单位: 1 总包单位一定为业主方。监理方负责。2 一定加强质量管理, 抢进度抓安全。3 白蒲施工要对照南沈灶的问题举一反三。4 现场打桩、安装、防腐我们已有书面要求, 施工质量必须满足设计要求。5 现场的安全问题一定尽快整改合格。 郭俊兴: 下面请赵工讲一下现场存在的问题及对现场施工单要求。 赵文渠: 1 组件不能放在水里, 不能磕碰, 要加强成品保护。2 南沈灶檩条、组件安装局部平整度不合格, 需要整改。3 桩头在作防腐前, 必须清理焊渣、泥土。 徐文平: 1 组件安装前要检查组件是否完好。2 现场组件堆放比较乱需要堆放整齐。3 要及时对现场临电配电箱进行检查, 避免用电事故。4 安全帽、安全带必须正确佩戴。 郭俊兴: 一 首先对总包单位、施工单位进行表扬, 最近几天施工进度推进很快。 二			

在抢进度的同时必须加强施工质量、施工安全、成品保护的管理工作。

1 施工质量方面:

(1) 白蒲的桩头焊接质量不如南沈灶。

(2) 南沈灶支架安装 1 区不如 3 区, 平整度严重超标。

2 安全方面

(1) 现场仍有个别人不戴安全帽, 要求所有人员必须正确佩戴安全帽 2 米以上作业人员必须佩戴安全带。

(2) 加强现场临时用电的安全管理, 配电箱必须按一、二、三级配置, 必须做到一机一闸一接地, 严禁乱拉乱接。

(3) 加强对工人住处的防火、安全用电检查, 避免事故发生。

三施工进度方面

(1) 南沈灶现场要再接再厉, 加快施工进度, 保安全、保质量, 做好安全文明施工。

(2) 白蒲急需增加作业人员, 满足施工需要。

季 总: 1 淤泥坑塘打桩, 要从中间向外打, 避免淤泥挤压管桩移位倾斜。

2 做好中间验收, 不合格的部位要及时整改, 对每道工序及隐蔽工程要及时检查验收。

3 设备到场要及时检查, 发现问题及时上报, 电缆地埋一定要经过监理验收。

4 支架在安装前, 施工单位要对整个区域的桩顶标高进行效验, 桩顶标高不合格时, 必须整改合格后再安装支架。


5 支架安装时严禁敲打和电焊开孔。

6 在抢进度的同时, 一定要加强安全管理做到按要求配置、规范布线, 做到三级配电, 一机一闸一接地。

7 做好文明施工, 一定要做到场地清洁, 及时清理现场的垃圾。

8 最近几天进度起色很大, 卯总值的表扬, 但是要再接再厉, 做好后续工作。

主报单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目部
抄送单位	中国能源集团江苏电力设计院有限公司白蒲.南沈灶施工总包项目部 中亚建设工程有限公司白蒲.南沈灶施工项目部

发文单位	 监理项目部	发文时间	2018 年 01 月 22 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

七次

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	
郭俊兴	正衡	项目负责人	18553428791	2018.1.22
徐文平	正衡	监理员	15610615238	2018.1.22
赵文平	常熟正衡	监理	15093938629	2018.1.22
吴志翔	正衡	施工员	15588049991	2018.1.22
王成	江苏院	项目经理	139520072	2018.1.22
王成	江苏院	项目总工	13301587096	2018.1.22
王成	江苏中压	项目副经理	17372979766	1.22
王成	江苏中压	项目副经理	13913947420	
王成	江苏中压		13601412088	
王成	江苏中压		13365198677	