

JXM8: 会议纪要

第九次会议纪要 (白蒲.南沈灶标段)

编号:ZHJL-YHGS-009

签发:郭俊兴

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

会议地点	南沈灶总包项目部	会议时间	2018.02.05.
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 施工安全.施工质量.施工进度。			
郭俊兴: 请施工单位对上周施工情况做一下汇报, 和对下周做工作安排。 施工单位: 1 南沈灶在作现场清理,SVG 风管需要调整, 由总包和厂家协调解决。 2 白蒲所有材料已全部到场, 直流站用电线路完成, 打桩完成 1400 根, 剩余 400 多根年前完成, 组件安装完成 45 组, 计划年前完成 80 组。 2 及时清理现场的垃圾。 徐文平: 1 白蒲现场组件搬运不规范, 需要规范搬运, 注意磕碰和划伤。 2 漏电保护器不管用, 需要更换。 3 做好春节放假期间的现场安全管理, 安排好人员值班。 赵文渠: 1 南沈灶支架斜拉撑、组件自间接地没有做, 钢爬梯基础没有完成, 箱逆变、预制仓、SVG 基础电缆套管没有按图纸施工。 郭俊兴: 1 加强春节放假期间的现场管理。做好工人住处及现场的用电安全管理。避免火灾事故。管理人员要随时对现场进行检查, 安排好现场值班人员, 对现场的材料进行合理堆放, 避免丢失。 2 白蒲的组件安装仍有个别部位需要调整, 板缝不均匀, 板面不平。 3 白蒲的施工进度远滞后进度计划, 要充分利用年前年后的有利时间, 增加人员, 加快施工进度, 力争在 3 月 10 日完成安装任务。 季 总: 1 春节期间一定做好现场管理, 做好现场材料统计, 不得出现任何缺失。			

2 完成好阶段性的施工任务。 3 施工单位合理控制资金使用，避免资金浪费，安排好施工作业人员。 4 白蒲的资料要和施工进度同步，同时完成。 5 为了保证南沈灶顺利并网及电网运行安全，会后要做一个参建单位汇签。			
主报单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目部		
抄送单位	中国能源集团江苏电力设计院有限公司白蒲.南沈灶施工总包项目部 中亚建设工程有限公司白蒲.南沈灶施工项目部		
发文单位	 监理项目部	发文时间	2018 年 02 月 05 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。