

会议纪要

编号：ZHJL-YHGS-005

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发： 

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年1月10日
会议主持人	黄崇洋		
会议主题： 监理例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 1、蔡桥项目北侧因地下通信光纤等原因无法打桩，影响4组组件无法安装。经与业主商议后决定在南侧空闲区域内补齐，具体施工方案由设计院出具变更。 2、蔡桥外线T接由于各种原因推迟未1.18日，兴桥按原定计划1.14-1.15日施工。 3、电力质监备案缺少土地用地证明，无法办理。业主方标示正在办理。 4、蔡桥项目抽水和打桩施工应协调安排，保证施工进度。 5、近期施工现场安全文明施工不到位，部分施工人员未佩戴安全帽就进行施工作业，登高作业未系安全带，存在安全隐患。近期监理方会对安全文明施工进行检查，对执行不到位情况将进行罚款处理。 6、部分区域工程进入支架及组件安装工序，施工项目部每天施工结束做好工程的自检工作，确保工程质量。工序完成后通知监理方验收合格后方可进行下一工序验收。 7、蔡桥兴桥项目见证取样分开送检，并分别提供相应的合格证明。 8、兴桥3区支架檩条施工螺栓装配不齐，部分区域螺栓缺失，要及时补齐。 9、关于兴桥项目2区水塘下沉管桩及偏差管桩施工问题： 一）施工方至今未提供管桩试验合格的证明材料。 二）施工方案与之前所定方案不符。 三）未经过设计院可行性确认，无法证明对工程质量造成隐患。 以上问题请施工方尽快提供合理解决方案，并经设计院确认后再进行施工，保证施工质量。否则我方不承认工程验收合格。			
主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 项目监理项目部	发文时间	2017年1月10日



