

会议纪要

编号: ZHJL-YHGS-006

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 1 月 17 日
会议主持人	黄崇洋		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议主要内容: 安全: 1、目前项目正在赶工期, 施工队伍人数较多, 安全意识参差不齐, 施工现场有抽烟、不带安全帽情况。爬高作业施工人员未系安全带情况监理及业主方已多次提醒并下发通知单, 至今未见现场落实。现场负责人一定要把安全重视起来, 杜绝此类情况再次发生。 2、焊机施工应注意绝缘, 检查电线有无漏电、电焊机有无接地。特别是水塘内焊接施工更应该注意, 防止触电等安全事故。 3、明天业主方、总包方、监理方进行一次安全联合检查, 对现场安全隐患进行排查。 施工质量: 1、北区旱地未验收就埋设的主接地网及时扒开, 待验收通过后再进行掩埋。 2、北区檩条螺丝不全的及时补齐, 避免组件安装完成后不好安装。 3、桩头焊接问题已强调多次, 至今未见有任何改观。监理方会在后续施工中对此问题着重检查, 如再次发生焊装不合格情况, 将会对施工方进行罚款处理。 4、目前现场施工量较大, 总包方一定要每天做好各工序的自检工作, 并形成自检记录书面文件。 5、兴桥水塘及南区桩基中心线偏差及标高偏差较大的管桩施工, 监理方及业主方多次下达通知单要求施工方及设计院出具承载力证明及施工方案。施工方至今未有设计院的可行性文件就进行施工, 施工质量无法保证。一定要设计院以最高的桩头为设计依据出具证明及方案可行后再进行施工。 6、现场施工有与图纸不符的, 设计变更要及时, 并及时通知监理方及业主方确认可行后再进行施工。 施工进度: 1、并网节(1.31 号)在即, 施工方一定要做好倒排计划, 剩余量多少, 每天要完成多少等。施工人员不足的及时加人调整, 保证工程能如期并网。 2、确定外线施工及完成时间, 总体不影响工程进度。 3、箱逆变设备至今未到货, 影响施工并网, 请业主方协调解决。 4、请施工单位在开展试验调试工作前三日内提供调试大纲。			
主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 项目监理项目部	发文时间	2018 年 1 月 17 日



会议签到表

[illegible]