

会议纪要

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

编号: ZHJL-YHGS-003

签发: 肖宇明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 25 日
会议主持人			
会议主题: 安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 1、确认箱逆变基础到货时间为 2018.1.12-2018.1.14,; 箱逆变基础混凝土浇筑完成 2018.1.2 号; 支架 12.27 日到货 2、总体进度较慢, 上周打桩计划未能完成。督促总包方加快施工进度并合理安排施工。 3、水塘内管桩施工垂直度偏差, 部分管桩下沉严重。要求施工单位及时整改, 对不合格的管桩及时拔除, 尽快提供桩基试验合格的数据, 确保施工质量。 4、节前安全大检查在即, 督促施工单位做好安全文明施工培训及交底, 落实冬季施工“六防”工作, 规范临时用电及机械施工。对施工现场及施工部位拉设警戒线及安全安全警示标识。确保施工安全及人员安全。 5、旱地管桩桩头损坏的及时拔除, 以免影响后续施工。 6、蔡桥高压线下施工尽快提供专项施工方案, 确保施工安全。			
主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 25 日