

会议纪要

编号: ZHJL-YHGS-007

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发:

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 1 月 22 日
会议主持人	黄崇洋		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
无			
本次会议主要内容:			
1、电力质检时间推迟至 1.29 号, 供电局验收推迟至 1.30 号, 由于间隔时间较短, 整改时间是否足够? 能否顺利并网? 2、定于明天 (1.24) 进行电缆试验。 3、目前施工人数较多, 做好施工人员的安全教育及培训, 对不戴安全帽和抽烟行为加大处罚力度。 4、施工现场用电要符合规范, 使用外用电缆作为临时电源。现场使用 1*4 电缆作为临时电源的要做好防护措施。 5、对已安装完成的组件整体平整度不足的后期统一整改, 对目前正在施工的的项目要每天做好自检工作, 不合格的施工工序整改合格后再进行下一工序施工, 否则不予施工。 6、桩头立柱的施工方案要求总包方尽快提供并报审, 杜绝再次出现私自将立柱顶部切割的情况发生。及时提供立柱头修补的施工方案。 7、现场施工有与图纸不符的要及时通知业主与监理, 否则不与施工。 8、施工进度资料及时报审, 要与实际施工进度同步。对不报审就进行下一工序施工的工序我方不承认合格, 或与业主方商议停止施工, 直至验收合格。 9、混凝土试块及时送检, 蔡桥兴桥要分开送检。 10、监理通知单要及时回复, 至今未收到施工单位任何的监理回复。 11、站内卫生环境要安排专人进行清理, 卫生清理要及时。 12、对今天监理所下发的监理通知单施工方要及时整改, 监理方将会按此通知执行验收。			
主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 1 月 22 日



_____会议签到表

[illegible]