

会议纪要

编号：ZHJL-YHGS-009

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发：苗宗明

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年2月27日
会议主持人	黄崇洋		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议主要内容： 羲和周春风： 1、节后总包方管理人员调整，工作重心转移到蔡桥。 2、兴桥未完工项目及消缺项已制定消清单，按清单逐条施工或消缺完成后验收。蔡桥打桩施工已完成施工，定于3.7号前打桩施工完成。组件安装队伍正月16入场施工，根据施工情况电气施工陆续进场施工。初步定于3.26日并网发电。 羲和王涛： 1、后台监控厂家近两天就位，请业主方尽快安排运维人员入场，对后台完善工作提出意见。 2、询问业主方对竣工资料归档的具体要求。 云杉清能赵云： 1、兴桥雨道沟开挖前应和业主方及收费站领导进行汇报，是否有其它进一步要求。完成后亦需与收费站进行确认。 2、对兴桥施工过程中切割、开孔、焊接的桩顶立柱进行摸底，按偏差高度进行统计后厂家定制相应高度的立柱进行更换。或由羲和设计院出具合理可靠的施工方案，待业主方确认后施工。如无其它更好方案，后期仍需进行更换。 3、由于兴桥项目已带电运行，节后安全教育及安全交底要重新进行。施工前应提前做好计划，并与后台运行人员沟通确认，断电后进行施工。施工过程中应做好安全防护，防止出现意外事故。 4、兴桥电缆桥架部分歪斜，连接处坍塌，需做加固支撑。 5、站内检修通道应尽快与设计沟通后出具方案，方案应满足后期运维要求。 6、兴桥剩余9组汇流箱接线工作尽快完成施工。施工完成后需与业主或监理方进行确认。 7、场内规划道路与箱逆变基础踏步位置不符，踏步位置应与主道路有便道连接。 8、兴桥项目需安排备品备件仓库，应尽快确认仓库位置。 9、兴桥施工需加快进行，人员数量不足需尽快增加。争取尽早初步验收。 10、蔡桥打桩应从严施工，确保施工质量。已完成的桩基础有偏差的要及时进行校正或拔除。 11、明日对北侧莲花支渠拔除管桩数量及破损进行核实。 12、施工人员问题尽快沟通，人员尽早落实。确保施工进度。 正衡监理方： 1、落实施工报审程序，严格按照程序进行报审。未报审工序不准进行下一工序施工。 2、兴桥现场防腐施工进行施工，应注意除锈及焊渣。			

- 3、组件及檩条安装不整齐偏差等问题要及时进行调整。
- 4、兴桥及蔡桥歪斜管桩要进行调整或拔除，直至满足验收条件。
- 5、柱头焊接漏焊、断焊等情况及时消缺。焊接过程中注意对组件的保护，避免造成组件的隐裂及短路，影响发电效率。
- 6、兴桥现场施工中其它遗留问题仍较多，需尽快施工消缺。初步定于 3.6 日由监理方组织，业主、运维、总包、施工、等对施工现场进行初步检查验收。
- 7、节后施工安全问题会从严管理，对不戴安全帽或安全防护措施不到位情况按总包合同要求进行罚款处理。
- 8、节前由于抢工期，打桩质量不佳对后续施工造成一系列影响。节后蔡桥施工过程中，一定要吸取教训，避免类似情况再次发生。对不符合质量要求的及时整改，必要时停止施工，待整改完成后再进行后续施工。确保施工质量。

主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2018 年 2 月 7 日



