

会议纪要

编号: ZHJL-YHGS-008

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发: 梅宇明

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 2 月 7 日
会议主持人	黄崇洋		

会议主题: 监理例会

上次会议问题落实情况:

无

本次会议主要内容:

- 1、总包方经理刘德兴对施工现场施工情况汇报: 兴桥: 组件剩余 15 组; 汇流箱剩余 1 台; 南区少量汇流箱接线未完成; 接地网敷设全部完成。蔡桥: 管桩施工剩余约 500 根, 由于淤泥层厚度较深, 需排水后进行打桩。年前尽量多打, 剩余管桩年后初六施工。待打桩完成后再进行池塘灌水后支架组件安装施工。
- 2、定于明天 2.8 号电力质检复查, 未完成的项目要及时完成。
- 3、电力质检通过后尽快办理购售电合同及并网调度协议, 争取 2.12 号前并网。倒送电前对电站隐患进行全面排查, 确保送电安全。
- 4、春节放假在即, 应按照业主方所下达关于春节期间相关工作安排的通知严格执行。做好施工现场的防火、防盗、防爆工作, 建立应急抢险机制。应留专人值守, 若节前并网发电, 现场应配备电力及运维相关人员进行值守工作。并要求总包方按要求尽快上报以下材料: 安全生产大检查及整改报告; 2018 年春节后工作安排; 总包单位春节期间值班表;
- 5、定于电力质检复查结束后进行节前安全生产检查, 对节前施工现场安全隐患及现场问题进行全面排查整改。
- 6、对施工过程中切割、开孔、焊接的桩顶立柱进行摸底, 按偏差高度进行统计后定制相应高度的立柱。节后需全部更换。
- 7、定于节后初十总包方及监理方进场并对复工条件进行排查。
- 8、节后监理方将组织业主方、总包方及施工方对施工现场进行初检验收, 对施工现场问题着一排查后进行消缺整改。

主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 2 月 7 日



2018.2.7会议签到表

[illegible]