

会议纪要

编号: ZHJL-YHGS-010

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发: 苗天明

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月6日
会议主持人	黄崇洋		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议主要内容: 羲和周春风: 1、计划 3.20 号完成兴桥项目的消错整改工作。 2、蔡桥打桩计划 3.9 号完成, 根据施工情况电气人员陆续进场施工, 初步定于 3.26 日并网发电。 羲和王涛: 1、兴桥项目的消错整改工作正加紧进行。 2、预制仓围栏方案请业主尽快确定。 云杉清能赵云: 1、兴桥、蔡桥预制仓砖墙和台阶尽快重做。 2、兴桥柱头更换试验本周完成, 下周柱头更换全部完成。 3、运维管理系统抓紧安装。 4、本周预制仓仓库基础完成。 5、施工方项目经理春节后一直未到施工现场, 施工方周报也未做。 6、兴桥电缆桥架部分歪斜, 连接处坍塌, 支撑方案尽快出台; 桥架入土处有的地方电缆裸露。 7、站内检修通道应尽快与设计沟通后出具方案, 方案应尽快上报。 8、兴桥站用变自动切换问题抓紧完成。 9、兴桥施工需加快进行, 人员数量不足需尽快增加, 争取尽早初步验收。 10、蔡桥打桩应从严施工, 确保施工质量, 已完成的桩基基础有偏差的要及时进行校正或拔除, 未经验收合格严禁进入下道工序。 11、蔡桥施工人员问题尽快沟通, 人员尽早落实, 确保施工进度。 正衡监理方: 1、预制仓砖墙和台阶重做尽快施工, 采取有效措施, 确保以后不再下沉。 2、兴桥现场焊接施工时, 必须采取有效隔挡措施, 保护组件及相关成品不受损害。 3、兴桥项目不合格柱头尽快统计数量和长度后定制, 及早完成更换。 4、兴桥项目组件调整过程中, 存在着个别施工人员踩踏组件的情况, 如再发现, 将严厉处罚。 5、现场人员要佩戴安全帽等安全保护用品, 如发现安全措施不到位, 将进行罚款处理。			

主送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部		
发文单位	云杉清能沿海高速互通区光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2018 年 3 月 6 日



