

# 会议纪要

编号: ZHJL-YHGS-002

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

签发: 黄守明

|  |                            |      |             |
|--|----------------------------|------|-------------|
| 会议地点   | 工地会议室                      | 会议时间 | 2017年12月18日 |
| 会议主持人  | 黄崇洋                        |      |             |
| 会议主题: 安全、质量、进度   |                            |      |             |
| 上次会议问题落实情况:  |                            |      |             |
| 无  |                            |      |             |
| 本次会议内容:  |                            |      |             |
| 常州正衡监理: 黄崇洋  |                            |      |             |
| 1、要求施工单位配备落实各项专职人员, 对施工人员进行安全教育交底, 进入现场佩戴好安全防护措施。现场禁止吸烟。 |                            |      |             |
| 2、施工现场各区域设置警戒带及安全警示标语等形象工程工作。                            |                            |      |             |
| 3、开工资料及时报审, 施工图纸及时交付。各分部工程施工前必须图纸交付与交底会审后方可施工。           |                            |      |             |
| 4、现场施工资料应与工程同步, 工程完成后需监理验收, 特别是隐蔽工程, 验收合格后方可进行下一工序施工。    |                            |      |             |
| 5、施工进度总体滞后, 要求施工方加快进度, 进度尽量提前。总施工计划及时报批业主与监理方审核。         |                            |      |             |
| 6、定于明天对预应力管桩破桩检查, 业主方与监理方、施工方一起参与。                       |                            |      |             |
| 施工单位: 刘德兴  |                            |      |             |
| 1、对本周施工完成情况进行汇报, 并对下周施工计划进行安排。(详见施工方日报)                  |                            |      |             |
| 2、外线手续专人办理, 正稳步推进。计划1.25日前调试及T接施工完成。                     |                            |      |             |
| 建设单位: 赵云   |                            |      |             |
| 1、周计划尽量详细, 包括站内及外部手续。                                    |                            |      |             |
| 2、请施工方尽快提供整体的进度计划、物资到货计划、图纸出图计划等, 合理安排施工。                |                            |      |             |
| 3、外线及供电公司侧抓紧落实。  |                            |      |             |
| 4、现场安全要问题不能放, 施工现场各区域设置警示标语, 拉设警戒线。月底前组织人员对现场进行安全检查。     |                            |      |             |
| 主送单位   | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部     |      |             |
| 抄送单位   | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目业主项目部     |      |             |
| 发文单位   | 云杉清能沿海高速互通区光伏发电<br>项目监理项目部 | 发文时间 | 2017年12月18日 |

2017.12.18 会议签到表