



项目会议纪要			
会议时间	2017 年 12 月 29 日		记录人 陶祥儒
出席人员	超威电源有限公司	项目经理 张亚军	
	电建集团贵州工程公司	项目经理 李鹏飞	
	常州正衡电力工程监理有限公司	监理工程师 张广浩	
缺席人员	无		
议题	1、关于对 EPC 总包项目部组建情况要求；2、对施工现场安全、施工质量及要求；3、对项目资料报审情况的要求。		
会议内容	本次会议主要内容： 2017 年 12 月 29 日下午，由建设单位、监理单位组织、EPC 总包施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了本次会议。 具体要求情况如下： 一、监理项目部对施工方现场安全、施工质量及要求主要有以下内容： 1、现场需要专职安全员进行监督施工，确保本工程顺利完工。 2、要求专职资料员进场，对前期策划性文件需要编制，尽快提交报审。 3、及时与设计进行沟通，优化屋面组件平面布置图及时进行修改。 4、施工现场特种工种需要持证上岗。 5、现场施工人员劳保安全防护用品要规范佩戴。 6、脚手架安全文明施工，待脚手架搭建好，黄漆、白漆刷一下。脚手架四周做好防护网并做好安全标志。 7、现场吊装作业需要进行安全警示带维护，由专职的指挥工进行指挥吊装，确保现场吊装作业安全顺利进行。 8、对进场施工前的施工人员要做好安全技术培训及安全技术交底。 9、对未进行报验的工序部位，工程中产生的返工、窝工等问题，由总包单位自行负责，对不按规范设计完成的工程量不予计量签认。 二、EPC 总包施工单位对进场以来的情况介绍： 1、按照甲方及监理要求尽快将前期需要提交的资料进行报审。 2、尽快完善施工项目部的组建。 3、加强管理施工现场的安全文明施工，确保施工现场有专职安全管理人员监督施工。 4、每道工序做好施工前的安全技术交底。 5、组织本项目进场施工人员进行安全技术培训，强化施工人员的安全防护意识。 三、建设单位的总结要求： 1、安全问题包括屋面施工安全、生产用电用水安全、生活用水用电安全。 2、图纸问题，及此次项目的并网形式也在跟公司积极沟通，初步时间节点定在 1 月 7 号，以便于后期材料采购。 3、上一道工序完成下一道工序开工前需要进行节点验收。 4、厂区内要文明施工，重点管控抽烟、随地大小便、及保持项目现场清洁。 5、要求施工单位做好日报、周报、月报，并由监理单位查阅完成后发送建设单位邮箱，具体时间如下：日报每晚十点之前、周报每周五下班之前、月报于每月的 25 日下午三点之前。		
	其他	无	
签字			

宣理研会 会议签到表

2017年12月19日

[illegible]