

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
项目会议纪要			
会议时间	2018 年 03 月 12 日	记录人	权福党
出席人员	池州超威电力有限公司 张亚军 电建集团贵州工程公司 李鹏飞 刘同银 常州正衡电力工程监理有限公司 张广浩 王道春 蒋帅焱		
缺席人员	无		
议题	项目例会		
会议内容	一、近期项目施工进度及安排、规划和要求： 1. 组件安装严格要求在计划工期内完成，施工中禁止厂房顶部两侧踩踏破坏 2. 12 号拿出电子版图纸并进行打印，箱地变先行施工 3. 辅材到货情况及到货时间安排：现场全部桥架本周内全部到齐，逆变器预计本月 18 号到达现场，汇流箱 20 号到达现场，汇流直流电缆 25 号到达， 4. 钢梯及中间天井待周三从设计院拿出图纸及方案后立马确定相关合同， 5. 格栅板相关事宜需要咨询后再确定 6. 直流电缆已购买保护套管，为金属软管，并已到货 7. 本周组件全部安装完，相差组件及导轨，本周到货并安装完成 8. 本周组件安装完后，组织相关人员进行消缺，并验收 9. 接地扁铁施工进度过慢。催促施工单位提高进度 10. 汇流箱支架待设计院出具方案后方可进行相关后续操作，周三设计院出方案，然后购买材料，交于施工单位进行加工 11. 桥架本周内全部到货，安装完时间尚未确定，根据到货情况来实施 12. 土建基础图今天收到，箱地变的基础位置进行敲定并施工 13. 避雷针是否满足现场需要，是否需要增加，还未收到设计院的回复 14. 外线并网相关协调问题难度很大，待和公司汇报后，给予相关回复 15. 进度款的各种申报及填写应当重视，此次进度款超付将近 14 万，待后期验收后付款中会相应的扣除 16. 此次中期款到账后，应根据合同要求及期限内上交质保款 17. 送检组件今天到达质检厂家，催促检验时间并尽快出具报告 18. 到货材料，应收集相关各种资料，做好备案 19. 现场组件安装时损坏严重的应给予更换，并做好文明施工 20. 现场施工时施工人员存在不戴安全帽现象、存在野蛮施工，应给予禁止此类现象的产生，每天施工结束，应将现场垃圾收拾干净 21. 工具资料、支架安装资料及相应的相关资料的完善 22. 后期土建施工时的相应的材料要做好资料收集及产品的报审及检验 23. 项目公章催促尽快到达现场		
其他	无		
签字	后附签到表		

