

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
项目会议纪要			
会议时间	2018 年 03 月 23 日	记录人	王道春
出席人员	池州超威电力有限公司 张亚军 张海洋 中国电建集团贵州工程公司 李鹏飞 陶祥儒 刘同银 常州正衡电力工程监理有限公司 张广浩 王道春 蒋帅焱		
缺席人员	梁身龙 伊光荣 权福党		
议题	项目例行周会		
会议内容	一、本周工作落实情况： 1. 剩余 70kw 组件已到货，暂未安装。 2. 64 台汇流箱已全部到货。 3. 汇流箱到逆变器两芯直流电缆已发货，明天到。 4. 箱变基础已开工。 5. 1#屋面汇流箱支架制作完成，明天吊运汇流箱开始安装。 6. 1#屋面桥架今天安装完成。 7. 1#屋面 1*4mm² 直流电缆编号打码，敷设已完成 50%，下周一完成敷设。 8. 电缆清册内容不全，今天提供新的电缆清册。 二、下周（3 月 31 日之前）工作项目施工进度及安排、规划和要求： 1、剩余 70kw 组件安装完成。（下周日前） 2、4 月 3 日之前完成所有汇流箱安装、桥架、接地扁铁、1*4mm² 光伏电缆敷设（屋面所有施工均需完成）。 3、确定 1 号厂房天井桥架施工方案搭建完成。 4、确定屋面永久性爬梯材料型号，完成施工。 5、购买所需材料，列出清单。 6、设计出二次保护相关图纸 7、<u>出具土建施工图纸，按图施工。</u> 8、<u>购买光缆，485 通讯线，确定到货时间。</u> 9、<u>确定停电时间，给出停电计划</u>		
其他	无		
签字	后附签到表		

会议签到表

会议主题	项目例会及周安排		
会议主持人	张亚军	会议地点	项目部
会议记录人		会议时间	2018.3.23
会议内容	见会议纪要		
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
张亚军	超威电力		
张宁浩	正衡监理		
张海洋	超威		
刘同强	工程队		
张旭	贵州电建		
陈祥	贵州电建		
王道春	正衡监理		
梅少斌	正衡监理		
备注:			