

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
<b>项目会议纪要</b>			
会议时间	2018 年 04 月 02 日	记录人	陶祥儒
出席人员	池州超威电力有限公司 中国电建集团贵州工程公司 常州正衡电力工程监理有限公司	张亚军 顾坤 李鹏飞 伊光荣 刘同银 陶祥儒 王道春 蒋帅焱 张广浩	
缺席人员	梁身龙		
议题	项目例行周会		
会议内容	<p>一、本周工作落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 箱逆变基础已经完成，养护中。4 月 5 号可以吊装设备。</li> <li>2. 1 号厂房 4 平方直流电缆已经放线完成，41 个汇流箱直流接线已经完成。</li> <li>3. 1 号厂房天井桥架已经完成。</li> <li>4. 一次仓、SVG 仓、接地变仓定位已经完成。</li> <li>5. 一次设备厂家开关柜并柜测量。</li> </ol> <p>二、下周工作项目施工进度及安排、规划和要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、一次设备 4 月 20 日到货，SVG 4 月 6 日到货，接地变 4 月 10 日到货。</li> <li>2、SVG、接地变、一次仓、电缆敷设问题。</li> <li>3、2 次室设备钢结构基础清明节后开始施工。</li> <li>4、设备吊装方案今日优化后发出</li> <li>5、设备仓体增加超威 LOGO ，位置合适、美观。</li> <li>6、3 月份月报修改到 31 号，并和月度产值表一起发出。</li> <li>7、35KV 开关站 T 型电缆沟两端须做防水处理。</li> </ol>		
其他	无		
签字	后附签到表		

