

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
项目会议纪要			
会议时间	2018 年 04 月 06 日	记录人	伊光荣
出席人员	池州超威电力有限公司 中国电建集团贵州工程公司 常州正衡电力工程监理有限公司	张亚军 顾坤 李鹏飞 伊光荣 刘同银 梁身龙 王道春 蒋帅焱	
缺席人员	陶祥儒		
议题	项目例行周会		
会议内容	<p>一、本周工作落实情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一号厂房除两芯直流电缆和 485 电缆未敷设，其余屋面工作已完成。 2. 4 平方光伏直流电缆到货 5 万米。 3. 设备仓体增加超威 LOGO，位置合适、美观。 4. 一号厂房南侧 100*100 型号桥架更换成 200*150 型号桥架。 5. 二号厂房 4 平方光伏直流电缆约三天敷设完成。 6. 一次仓爬梯位置变更为南侧。 7. 外线光缆经由预埋管道进入一次仓基础底部，图纸上体现。 8. 二次控制电缆清单。 <p>二、下周工作项目施工进度及安排、规划和要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一次设备 4 月 20 日到货，SVG 4 月 13 日到货，接地变 4 月 10 日到货。 2. 一次仓、SVG、接地变电缆敷设图纸等待设计院确认回复。 3. 一号厂房天井横跨方案和二号厂房至四号箱变横跨方案。 4. CT、PT 校验问题。 5. 电力公司预计提供两块电表，一块放在 110kv 天屏站，一块放在光伏发电站内。 6. 外线施工资质。 7. 二次试验，设备到场同步进行，并提供资质。 8. 电力公司自动化班要求使用电子门禁，刷卡进入。 9. 设计变更与设计院落实时间。 10. 外线图纸，预计 10 号递交电力公司营销部。 11. 8 号确定二次图纸出具时间。 12. 光缆到货时间和 485 电缆各项资料。 13. 一次设备舱体下人口加爬梯。 14. SVG、接地变基础高出地面变更为 400mm，并增加踏步便于检修。 		
其他	无		
签字	后附签到表		

会议签到表

会议主题	项目例行周会		
会议主持人	张亚军	会议地点	项目部
会议记录人	倪荣	会议时间	2018年4月6日
会议内容	见附件		
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
张亚军	超威		
倪荣	超威		
刘书臣	贵州电建		
梁翰	贵州电建		
倪荣	贵州电建		
刘同银	施工队		
蒋帅斌	常州正衡		
王道春	正衡		
备注：			