

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
项目会议纪要			
会议时间	2018 年 04 月 13 日	记录人	伊光荣
出席人员	池州超威电力有限公司 张亚军 顾坤 中国电建集团贵州工程公司 李鹏飞 伊光荣 刘同银 常州正衡电力工程监理有限公司 王道春 蒋帅焱		
缺席人员	陶祥儒 梁身龙		
议题	项目例行周会		
会议内容	一、本周工作落实情况、工作计划及问题： 1、1 号厂房主接地完成，包含引致地面接地。 2、1 号厂房两芯直流电缆敷设接线完毕。 3、2 号厂房龙门架上桥架敷设一半，预计明天完成 4、2 号厂房两芯直流电缆预计 15 号敷设并完成。 5、一次仓基础、箱变基础接地施工未达标，预计明天进行整改并达标。 6、二次室基础施工完成，差刷漆。 7、一次仓、接地变和 SVG 基础底板浇筑完成，预计 16 号基础浇筑完成。 8、接地变基础是否满足设备载荷要求（养护期不够），若不满足则需增加支撑。 9、一次仓吊装拟采用两辆吊车吊装，吊装方案暂未出具。 10、二次图纸预计今天下班前提供。 11、二次室空调安放位置以及电源接线点待定。 12、外线施工需跟踪并督促其尽快完成。 13、桥架盖板使用自攻丝固定，并进行防腐处理。		
其他	无		
签字	后附签到表		

