

| | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|
| 工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目 | | 编号： | |
| 项目会议纪要 | | | |
| 会议时间 | 2018 年 04 月 17 日 | 记录人 | 伊光荣 |
| 出席人员 | 池州超威电力有限公司 中国电建集团贵州工程公司 常州正衡电力工程监理有限公司 | 张亚军 顾坤 李鹏飞 伊光荣 刘同银 陶祥儒 王道春 蒋帅焱 张广浩 | |
| 缺席人员 | 梁身龙 | | |
| 议题 | 项目例行周会 | | |
| 会议内容 | <p>一、本周工作落实情况、工作计划及问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、二次室防静电地板铺设今天完毕。 2、二次室工作台按照标配配置。 3、35KV 验电棒、绝缘手套和绝缘鞋，电力公司要合格证。 4、二次室空调按规定购买完毕。 5、外线光缆辐射进入厂区。 6、2 号厂房桥架电缆敷设不规范需整改。 7、1 号厂房天井和 2 号厂房到 4 号箱变横跨方案未提供。 8、图审时间、设备命名及通讯地址未确定。 9、各种相关资料需打印并盖章。 10、高压施工需要配备专业人员。 11、整体试验为电力公司下三产负责。 | | |
| 其他 | 无 | | |
| 签字 | 后附签到表 | | |

会议签到表

| | | | |
|--------|------|------|------------|
| 会议主题 | 周例会 | | |
| 会议主持人 | 张亚军 | 会议地点 | 项目部 |
| 会议记录人 | 白光荣 | 会议时间 | 2018年4月17日 |
| 会议内容 | 见附件 | | |
| 参加会议人员 | | | |
| 姓名 | 单位 | 职位 | 联系电话 |
| 张亚军 | 超威 | | |
| 张中 | 超威 | | |
| 刘同银 | 贵州电建 | | |
| 王正 | 施工队 | | |
| 白光荣 | 贵州电建 | | |
| 陈福 | 贵州电建 | | |
| 王正 | 正衡监理 | | |
| 王正 | 正衡监理 | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注： | | | |