

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：	
项目会议纪要			
会议时间	2018 年 04 月 20 日	记录人	陶祥儒
出席人员	池州超威电力有限公司 张亚军 顾坤 中国电建集团贵州工程公司 李鹏飞 伊光荣 梁身龙 陶祥儒 常州正衡电力工程监理有限公司 王道春 蒋帅焱		
缺席人员	张广浩 刘同银		
议题	项目例行周会		
会议内容	一、本周工作落实情况、工作计划及问题： 1、一次设备已经发货，今晚到达。 2、4 号箱变旁边地面需要平整，用于吊车安置 3、运货车辆数量、以及设备吊装方案 4、屋面施工注意安全规范 5、汇流箱挂铭牌，防火封堵到位 6、桥架盖板固定方式、注意防腐处理 7、爬梯基础，汇流箱雨棚材料 8、光伏出线柜计量电表增加独立电源 9、二次设备到场时间，现场配备二次接线人员 10、屋面破坏部分修补、卫生打扫干净。 11、门禁系统的问题 12、一次设备、SVG、接地变基础 4 月 19 号浇筑完成。		
其他	无		
签字	后附签到表		

会议签到表

会议主题	项目周例会		
会议主持人	王通	会议地点	项目部办公室
会议记录人	陈伟	会议时间	2018年4月20日
会议内容	见附件		
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
张亚军	超威		
陈伟	超威		
刘书文	贵州电建		
李松	贵州电建		
白光深	贵州电建		
陈伟	贵州电建		
蒋州斌	贵州电建		
王通	贵州电建		
备注：			