

# 会议纪要

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

签发：王明关

编号：JLHY-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工项目部会议室                                | 会议时间 | 2017/12/16 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 王明关                                     |      |            |
| 会议主题：监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |            |
| 上次会议问题落实情况：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |            |
| <p>本次会议内容：</p> <p>2017 年 12 月 16 日下午，由业主项目部组织，监理项目部总监代表主持，施工项目部管理人员参加，召开了宿迁钛翼科技光伏发电项目工程安全、质量及进度协调例会。</p> <p>会议主要内容：</p> <p>1、需要设计单位提供 CAD 审定版的图纸，以便进行后续的材料采购及施工进度安排；</p> <p>2、施工方前期报审资料尽快提报监理单位。</p> <p>3、监理部对施工单位工程开工前期工作进行汇总，要求施工单位尽快报送施工前期资料。为了更好的推动项目的施工进度工作，要求施工单位各标段尽快落实施工项目部的组建，并从施工质量、安全、进度及进场材料等方面要求施工单位严格遵守规范、图纸设计进行施工。</p> <p>4、所有程序完工后需经过业主单位和监理单位共同验收。</p> <p>总结：要求施工单位加快进场施工进度，合理安排施工进度计划，对所需解决问题及时进行汇报。争取 12.30 实现并网。</p> |                                         |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 南京南瑞太阳能科技有限公司                           |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 宿迁江蓝电力有限公司                              |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>宿迁钛翼科技光伏发电项目<br>监理项目部 | 发文时间 | 2017.12.16 |



会议签到表

[illegible]