

会议纪要

编号: ZHJL-006

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018 年 1 月 20 日
会议主持人	王明官		
会议主题: 监理例会会议			
2018 年 1 月 20 日 16:30~17:30 时, 在宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目召开了监理例会, 本次会议由王明官主持, 对现场发现的几项问题, 以及现场作业人员的安全文明施工情况, 提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论, 并形成如下共识。			
会议集中讨论并落实了以下工作内容:			
监理方: (1) 新组件在倒运、安装、递接过程中, 一定要做好防护措施。以免造成组件发生划痕、破损及隐裂。			
(2) 现场焊接接地扁铁必须达到规范要求, 清理焊渣、刷防锈漆及银粉漆。			
(3) 现场施工做好安全防护措施, 确保施工安全。在进行吊装作业时, 必须拉好警戒线, 并派专人看守, 禁止行人通行。			
(4) 组件安装时不能出现错台现象, 压块、紧固件、弹簧垫要压平。			
施工方: (1) 在组件的传递过程中做好相应的保护措施。			
(2) 现场接地扁铁焊接按照规范要求, 进行施工。			
(3) 现场施工做好安全防护措施, 确保施工安全。进行吊装作业时拉好警戒线, 并派专人看守。			
(3) 按照技术要求的施工, 对发现的问题马上进行整改。			
工作总结: 安全方面要注意现场安全文明施工, 安排专职安全管理人员要			

对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改；进度方面务必按照本次会议计划内容操作施工，严禁工期滞后。			
主送单位	江苏华翔控股股份有限公司		
抄送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018 年 1 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

