

## 会议纪要

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLHY-007  
签发：王明官

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工项目部会议室 | 会议时间 | 2018/1/27 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 王明官      |      |           |
| 会议主题：<br><br>2018 年 1 月 13 日 16:10~17:20 时，在宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目召开了监理例会，本次会议由王明官主持，对现场发现的几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。<br><br>1、针对项目施工单位做了进度、人员、机械等汇报。<br>2、进度问题建设单提出 2 月 15 号完成所有施工程序并达到验收条件。<br>3、质量问题监理单位要求施工单位立即整改，通知单上需整改问题已列出，并说明整改问题。<br>4、要求施工单位催促设计院图纸尽快出全。 |          |      |           |
| 上次会议问题落实情况：已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |           |
| 本次会议内容：<br><br>2018 年 1 月 27 日下午，钛翼科技 2.35MWp 项目召开项目例会，针对 2 月 15 日具备验收条件梳理剩余工作、需整改工作，相关事项纪要如下：<br><br>1. 施工单位回复 2 日内完成所有电缆桥架固定工作，包括屋面动力电缆桥架、光伏电缆桥架、进入配电房电缆处理等，具备验收条件；                                                                                                                             |          |      |           |

|                                                                                                                                                                                       |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <p>2. 施工单位回复 2 日内完成所有接地扁铁固定、焊接工作及支架与扁铁的连接工作，具备验收条件；</p> <p>4. 施工单位回复 2 日内完成所有设备防雨棚整改、防火封堵整改、设备支架整改，具备验收条件；</p> <p>针对现场发现的桥架、接地扁铁镀锌层破坏问题，监理、南瑞要求施工单位进行更换；对施工单位购买的紧固件等辅材全部更换为不锈钢材质。</p> |               |                 |
| 主送单位                                                                                                                                                                                  | 宿迁华翔新能源有限公司   |                 |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                  | 南京南瑞太阳能科技有限公司 |                 |
| 发文单位                                                                                                                                                                                  | 正衡电力工程监理有限公司  | 发文时间 2018.11.27 |

