

会 议 纪 要

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLHY-008
签发：王明官

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018/2/3
会议主持人	王明官		
会议主题： 监理例会会议 2018 年 2 月 3 日 16:10~17:20 时，在宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目召开了监理例会，本次会议由王明官主持，对现场发现的几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。 会议集中讨论并落实了以下工作内容： 一、施工单位介绍本周现场施工完成情况： 二、下周的工作计划： 三、资料方面： 四、安全文明施工情况汇报 五、监理单位对现场安全、施工质量及要求 六、建设单位的总结及下周计划要求			
上次会议问题落实情况：整改中			

本次会议内容: 1、屋面组件安装、防雷接地网焊接情况: a、1#厂房防雷接地网焊接完成 100%; b、2#厂房屋面组件安装完成 90%。 总体施工进度满足总体施工进度计划要求。 2、材料设备进场情况: a、防雷接地扁钢、光伏板防雷接地连接线已全部进场; b、电缆桥架、光伏电缆线、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱已全部进场。 二、下周的工作计划: 1、1#、2#、屋面光伏板根据施工人员人数情况进行安装; 三、资料方面: 在资料方面例会中指出,要求完善资料,资料要与施工进度同步进行,要求施工单位尽快补齐、完善资料。 四、安全文明施工情况汇报 安全方面要注意现场安全文明施工,安排专职安全管理人员要对施工现场高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查,做好现场施工作业的安全防护措施,对不符安全文明施工要求的及时提出整改,排除现场安全隐患,保证现场安全文明施工进行。 五、监理单位对现场安全、施工质量及要求 1、施工现场屋面支架夹具、滑道安装应牢固,杜绝螺栓紧固漏失情况发生。 2、屋面支架安装前施工技术人员应熟悉图纸并做好施工前技术交底。 3、要求厂房室内钢结构加固做好临时用电施工,现场临时配电箱接入、出线应规范。 4、施工现场安排专职安全管理人员监督施工,做好施工现场的安全文明施工措施。 5、根据监理单位提出整改要求进行整改。 六、建设单位的总结及下周计划要求 1、要求整改方面施工单位给出具体整改完成时间。 2、完成整改后由监理方和甲方共同验收。 3、25 号完成所有施工程序。			
主送单位	宿迁华翔新能源有限公司		
抄送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
发文单位	正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.2.3



